

Municipio de : MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205PIM02614301090	REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	3,891.00	PERSONAS
1207PIM03614301090	REHABILITACION DE CAMINOS EN IGNACIO ZARAGOZA	0002 IGNACIO ZARAGOZA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	2,893.00	PERSONAS
1209PIM04622301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	519,288.46	519,288.46	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	3,891.00	PERSONAS
1210PIM06614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	595,190.98	595,190.98	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	14,556.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,964,479.44 2,964,479.44 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1609PIM01541101090	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,621,830.57	1,621,830.57	0.00	---	0.00	1.00	VEHICULO	14,556.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------	----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,621,830.57 1,621,830.57 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1706PIM07615301090	REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	0003 VARIAS LOCALIDADES	896,203.24	896,203.24	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	14,556.00	PERSONAS
1707PIM05614301090	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	3,891.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,896,203.24 1,896,203.24 0.00

Sub Total por Programa

6,482,513.25 6,482,513.25 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

6,482,513.25 6,482,513.25 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

14 RED DE ALCANTARILLADO (OIR)

1401300046141010900	30004.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA), BARRIO SANTA ROSA, COL IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HGO, CHIS MFH/DOPM/FISM/300004/2024.-	0002 IGNACIO ZARAGOZA	4,585,536.57	4,585,536.57	0.00	---	46.82	1,533.55	ML	704.00	PERSONAS
---------------------	--	-----------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	----------	----	--------	----------

Municipio de : MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS

AFFPOA

16-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 2 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

4,585,536.57 4,585,536.57 0.00

**Sub Total por Programa**

4,585,536.57 4,585,536.57 0.00

**U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**

**06 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (GASTOS INDIRECTOS)**

0605300323251010900	30032.- RENTA DE CAMIONETA CHEVROLETS10 MAX (IMPORTADO)PAQ D DOBLE CABINA MODELO 2023, CON NUM DE SERIE: LSFAM3AA7PA078273.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	379,224.72	379,224.72	0.00	---	66.67	1.00 ARRENDAMIENTO	12,665.00	PERSONAS
0605300333551010900	30033.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	60.94	7.00 MANTENIMIENTO	12,665.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

439,224.72 439,224.72 0.00

**Sub Total por Programa**

439,224.72 439,224.72 0.00

**UR URBANIZACIÓN**

**20 PAVIMENTACIÓN**

2001300146143010900	30014.- PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CANTON SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO, CHIS MFH/DOPM/FAISMUN/30014/2024.-	0011 CANTON SANTA CRUZ	5,064,380.65	5,064,380.65	0.00	---	0.00	2,280.00 M2	547.00	PERSONAS
2001300056143010900	30005.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2A PTE ENTRE 2A Y 4A SUR), CABECERA MPAL, FRONTERA HGO, CHIS, MFH/DOPM/FISM/30005/2024.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,792,421.84	3,792,421.84	0.00	---	96.67	104.90 M	3,519.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

8,856,802.49 8,856,802.49 0.00

**Sub Total por Programa**

8,856,802.49 8,856,802.49 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

13,881,563.78 13,881,563.78 0.00

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**

**AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

Municipio de : MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102400052611020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNIICPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	0.00	---	49.15	18,546.32 LITROS	14,253.00	PERSONAS	
0102400063551020100	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	40.20	5.00 MANTENIMIENTO	14,253.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			620,000.00	620,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			620,000.00	620,000.00	0.00						
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>17 CLORACIÓN DE AGUA</b>											
1700400102592020600	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y PAST DPD 1 REACT.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	308,000.00	308,000.00	0.00	---	100.00	2,030.00 KG	14,253.00	PERSONAS	
1700400112551020600	ADQUISICION DE DPD1.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,694.57	7,694.57	0.00	---	0.00	2,030.00 KG	14,253.00	PERSONAS	
1700400122551020600	ADQUISICION DE MANGUERA TUBING 1/4.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,869.41	19,869.41	0.00	---	0.00	2,030.00 KG	14,253.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			335,563.98	335,563.98	0.00						
<b>20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS</b>											
2001400093131010200	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CNA).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,765.00	45,765.00	0.00	---	49.48	1.00 PROYECTO	14,253.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			45,765.00	45,765.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			381,328.98	381,328.98	0.00						
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA</b>											
0102400011221020100	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES (SUELDO-BONO DE RPRODUCTIVIDAD).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,498,599.76	3,498,599.76	0.00	---	46.76	42.00 PERSONAS	14,253.00	PERSONAS	
0102400011716020100	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES (SUELDO-BONO DE RPRODUCTIVIDAD).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	461,154.20	461,154.20	0.00	---	0.00	42.00 PERSONAS	14,253.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,959,753.96	3,959,753.96	0.00						
<b>02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>											
0204400023341020100	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A POLICIA MUNICIPAL (EVALUACION DE 17 ELEMENTOS POLICIALES).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	89,040.00	89,040.00	0.00	---	100.00	17.00 PERSONAS	14,253.00	PERSONAS	

Municipio de : MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

89,040.00      89,040.00      0.00

**04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

0414400035151020100	EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTO-ADQ DE RADIOS DIGITALES-COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS-MANTENIMIENTO DE UNIDADES).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,480.00	21,480.00	0.00	---	100.00	42.00	POLICIA	14,253.00	PERSONAS
0414400035651020100	EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTO-ADQ DE RADIOS DIGITALES-COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS-MANTENIMIENTO DE UNIDADES).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,857.92	35,857.92	0.00	---	100.00	42.00	POLICIA	14,253.00	PERSONAS
0414400032611020100	EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTO-ADQ DE RADIOS DIGITALES-COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS-MANTENIMIENTO DE UNIDADES).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	30.22	42.00	POLICIA	14,253.00	PERSONAS
0414400033551020100	EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTO-ADQ DE RADIOS DIGITALES-COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS-MANTENIMIENTO DE UNIDADES).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	80.64	42.00	POLICIA	14,253.00	PERSONAS
0414400041221020100	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (SUELDO-GRATIFICACION DE FIN DE AÑO-2% SOBRE NOMINA).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,780,977.36	1,780,977.36	0.00	---	46.03	26.00	PERSONAS	14,253.00	PERSONAS
0414400041322020100	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (SUELDO-GRATIFICACION DE FIN DE AÑO-2% SOBRE NOMINA).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	222,622.17	222,622.17	0.00	---	0.00	26.00	PERSONAS	14,253.00	PERSONAS
0414400043981020100	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (SUELDO-GRATIFICACION DE FIN DE AÑO-2% SOBRE NOMINA).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,072.00	40,072.00	0.00	---	0.00	26.00	PERSONAS	14,253.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

2,651,009.45      2,651,009.45      0.00

**Sub Total por Programa**

6,699,803.41      6,699,803.41      0.00

**RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES**

**02 REDUCCIÓN DE RIESGOS**

Municipio de : MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203004072711020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	103,593.44	103,593.44	0.00	---	100.00	2,374.00	HAS	14,253.00	PERSONAS
0203004072911020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,463.88	92,463.88	0.00	---	74.34	2,374.00	HAS	14,253.00	PERSONAS
0203004072961020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,287.44	90,287.44	0.00	---	100.00	2,374.00	HAS	14,253.00	PERSONAS
0203004075611020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,824.68	19,824.68	0.00	---	100.00	2,374.00	HAS	14,253.00	PERSONAS
0203004075111020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,772.00	13,772.00	0.00	---	89.24	2,374.00	HAS	14,253.00	PERSONAS
0203004075651020100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	87,731.47	87,731.47	0.00	---	100.00	2,374.00	HAS	14,253.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			407,672.91	407,672.91	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			407,672.91	407,672.91	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100400084431021000	DESAYUNOS ESCOLARES 2024.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	245,732.15	245,732.15	0.00	---	0.00	3,940.00	DESAYUNOS	250.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			245,732.15	245,732.15	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			245,732.15	245,732.15	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>01 FOMENTO AGRÍCOLA</b>											
0100400146321021200	FOMENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE AGROQUIMICOS).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	198,168.00	198,168.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	14,253.00	PERSONAS
010040136321021200	FOMENTO AGROPECUARIO (FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ).-	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,034,400.00	2,034,400.00	0.00	---	0.00	2,374.00	HAS	14,253.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,232,568.00	2,232,568.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,232,568.00	2,232,568.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			10,587,105.45	10,587,105.45	0.00						
<b>Total General</b>			30,951,182.48	30,951,182.48	0.00						

**Municipio de : MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

**AFFPOA**

16-ago.-24

Pág. 6 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LUIS GARCIA ZAVALA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ISIDRO FAVIEL SOLIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
JOSE DOMINGO ESCOBAR SANDOVAL

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ARACELI LOPEZ MORALES

PRESIDENTE